

Приложение № 1
к Порядку
проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
сельского поселения Малый Атлым

Отчет о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Малый Атлым
и использования финансовых средств
За __ III квартал __ 2020 __ года
(отчетный период)

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
Сельского поселения Малый Атлым»
Ответственный исполнитель программы
А.Е.Винарь

Таблица №1
(квартальная)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Результат реализации муниципальной программы		Отклонение		Причины невыполнения показателя
			Плановое значение	Фактическое значение	абсолютное значение (+/-)	относительное значение (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог (км)*	км	1,7	1,7			
2	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-	км	7,8	7,0			

	эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км)**						
3	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)***	%	31,79	31,79			
4	Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения обустроенных: покрытием из щебня, выравниванием дорожных плит и ямочным ремонтом, в результате текущего ремонта автомобильных дорог (м ²)****	М2	1000	650			

Таблица № 2
(квартальная)


№ п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования	Объем финансовых затрат (тыс. рублей)			
			плановое значение	фактическое значение	отклонение	
					абсолютное значение (+/-)	относительное значение (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт автомобильных дорог	бюджет Октябрьского района	1529,0	1529,0		

	местного значения (1,2,3)	местный бюджет	871,0	871,0		
2	Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения (1,2,3)	местный бюджет	854,91	854,91		
3	Содержание автомобильных дорог (3,4)	Содержание автомобильных дорог (3,4)	5315,1	2948,7		

Таблица № 3
(годовая)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Показатель	Примечание
1	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий программы в отчетном году	%		Указать общее количество запланированных мероприятий, из них количество выполненных мероприятий
2	Финансовое обеспечение программы в отчетном финансовом году	%		Указать фактический объем финансового обеспечения, а также запланированный объем финансового обеспечения
3	Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы)	единиц		Указать наименование и реквизиты документа, которым внесены изменения в программу
4	Доля достигнутых показателей программы от запланированных значений показателя	%		Указать количество запланированных показателей и количество достигнутых из них

Ответственный исполнитель программы

 (А.Е.Винарь)