

Приложение № 1  
к Порядку  
проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
сельского поселения Малый Атылым

Отчет о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Малый Атылым  
и использования финансовых средств  
За \_\_ 2023 \_\_ года  
(отчетный период)

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  
сельского поселения Малый Атылым»  
ответственный исполнитель программы  
А.Е.Винарь

Таблица №1  
(квартальная)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Результат реализации муниципальной программы		Отклонение		Причины невыполнения показателя
			Плановое значение	Фактическое значение	абсолютное значение (+/-)	относительное значение (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог (км)*	км	1,7	1,7			
2	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-	км	2,67	2,67			

	эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км)**						
3	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)***	%	57,41	57,41			
4	Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения обустроенных: покрытием из щебня, выравниванием дорожных плит и ямочным ремонтом, в результате текущего ремонта автомобильных дорог (м <sup>2</sup> )****	М2	1100	1100			

Таблица № 2  
(квартальная )

№ п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования	Объем финансовых затрат (тыс. рублей)			
			плановое значение	фактическое значение	отклонение	
					абсолютное значение (+/-)	относительное значение (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт автомобильных дорог	бюджет Октябрьского района	1529,0	1529,0		

	местного значения (1,2,3)	местный бюджет	0,0	0,0		
2	Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения (1,2,3)	местный бюджет	0,0	0,0		
3	Содержание автомобильных дорог (3,4)	Содержание автомобильных дорог (3,4)	7643,6	7643,6		
4	Комплекс инженерно- технических работ по оценке технического состояния автомобильных дорог, паспортизации автомобильных дорог, по разработке (корректировке) проекта организации дорожного движения и обустройства на автомобильных дорог общего пользования местного значения (единицы) *****-1 ед. (5)		0,0	0,0		

Таблица № 3  
(годовая)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Показатель	Примечание
1	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий программы в отчетном году	%	100	Указать общее количество запланированных мероприятий, из них количество выполненных мероприятий
2	Финансовое обеспечение программы в отчетном финансовом году	%	100	Указать фактический объем финансового обеспечения, а также запланированный объем финансового обеспечения
3	Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы)	единиц	0	Указать наименование и реквизиты документа, которым внесены изменения в программу
4	Доля достигнутых показателей программы от запланированных значений показателя	%	100	Указать количество запланированных показателей и количество достигнутых из них

Ответственный исполнитель программы

 (А.Е.Винарь)

Приложение № 2  
к Порядку  
проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
сельского поселения Малый Атлым

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы (форма)

Наименование муниципальной программы \_«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Малый Атлым»

№ п/п	Наименование критерия	Вес	Балл	Оценка по критерию	Комментарий
1	соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям стратегическим приоритетам целям социально-экономического развития сельского поселения Малый Атлым	0,1	10	1	Муниципальная программа полностью соответствует приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития сельского поселения Малый Атлым
2	отношение общего фактического объема средств освоенных в рамках муниципальной программы плановому уточненному объему	0,2	10	1	Средства освоены в размере 100,0%
3	уровень достижения целевых значений показателей муниципальной программы	0,2	10	2	Плановое значение показателей выполнено более чем на 100,0%
4	актуальность показателей реализации муниципальной программы	0,1	10	1	Показатели точно непосредственно отражают динамику изменений проблемной области вызванны реализацией

					мероприятий муниципальной программы, и показатели позволяют оценить код реализации муниципальной программы
5	степень выполнения мероприятий муниципальной программы отчетном году	0,2	10	2	В отчетном году выполнено мероприятий более 95%
6	объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы	0,1	10	1	Дополнительные средства привлечены при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней
7	качество достоверность ежегодно предоставляемой ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы	0,1	10	1	Информация отчета полностью соответствует установленным требованиям
	ИТОГО			9,0	

Заведующий финансово-экономического отдела  (Рослик А.Г.)

## Итоги реализации и оценки эффективности муниципальной программы сельского поселения Малый Атлым за 2023 год.

Итоги реализации и оценки эффективности муниципальной программы сельского поселения Малый Атлым за 2023 год (далее - Итоги) подготовлены в соответствии с постановлением администрации сельское поселение Малый Атлым от 31.07.2020 № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в сельском поселении Малый Атлым» (далее - Порядок).

Основой для формирования Итогов является годовой Отчет о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Малый Атлым и использования финансовых средств за 2023 год, представленный ответственным исполнителем муниципальной программы.

В течение 2023 года на территории муниципального образования сельское поселение Малый Атлым реализовывалась 1 муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Малый Атлым» (далее - программа) с плановым объемом финансирования на 2023 год за счет всех источников в сумме 9172,6 тыс. рублей. Общий объем финансовых средств за 2023 год, освоенных в целях реализации программы составил 9172,6 тыс. руб. или 100,0 % от плановой суммы, в том числе: - бюджет Октябрьского района – 1529,0 тыс. руб. (100% к плану); - местный бюджет – 7643,6 тыс. руб. (100,0% к плану). Информация об исполнении расходных обязательств по муниципальной программе представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам за 2023 год.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Освоение средств за счет всех источников финансирования		
		Профинансировано	Освоение	% освоения к финансированию
1	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Малый Атлым»	9172,6	9172,6	100,0

## Результаты мониторинга достижения показателей реализации муниципальной программы.

По итогам 2023 года финансово-экономическим отделом администрации сельское поселение Малый Атлым на основе информации, представленной ответственным исполнителем муниципальной программы, проведен анализ оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Так, по результатам оценки эффективности реализации муниципальная программа оценивается как «эффективная муниципальная программа». Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы представлена в таблице 2.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год.**

Наименование муниципальной программы	Рейтинг (уровень) эффективности (R) реализации муниципальной программы	Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы	Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Малый Атлым»	R = 9,0	эффективная муниципальная программа	обеспечение необходимого уровня финансирования муниципальной программы

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2023 год качественная оценка эффективности реализации программы признана «эффективной муниципальной программой», запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Малый Атлым».



Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется:

1. Соблюдать требования; предъявляемые Порядком.
2. Проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.
3. Своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей муниципальных программ.
4. Организовать надлежащий контроль над качеством предоставляемой отчетности по муниципальной программе, за актуальностью информации размещаемой на официальном сайте администрации сельского поселения Малый Атлым.
5. Проекты о внесении изменений в муниципальную программу предоставлять на проверку, в соответствии с Порядком. К проекту должны быть приложены заключение Контрольно-счетной палаты Октябрьского района.

Заведующий финансово-экономическим отделом

Глава сельского поселения Малый Атлым

26.02.2024г.

Рослик А.Г.

Дейнеко С.В.